



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV**  
Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEMOHAB

***Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)***

**Obs.:** VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

**Orçamento:** 840901 - CONTENÇÃO/DESMONTE DE BLOCO DE ROCHA, , BAIRRO SANTA TERESA

**Orgão Gerente:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

**Orgão Cliente:** SEMOHAB

**Data Base:** Janeiro/2019

**Plan. Objeto da Planilha**

1 CONTENÇÃO/DESMONTE DE ROCHA

**LEGENDA**

Célula - % Etapa

P1
P2

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1	P2
P3	----- V1

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3 - Percentual previsto para a execução

V1 - Valor previsto para a execução



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV**  
Secretaria Municipal de Obras e Habitação - SEMOHAB

**Cronograma Físico-Financeiro (Analfítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 840901 - CONTENÇÃO/DESMONTE DE BLOCO DE ROCHA, , BAIRRO SANTA TERESA

Orgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E HABITAÇÃO

Orgão Cliente: SEMOHAB

Data Base: Janeiro/2019

Plan. Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias	Período: 4 120 dias
1 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,6276% 4,6276%	1,6197% 1,6197% 35% ..... 4,498,55	0,8792% 0,8792% 19% ..... 2,442,07	0,7404% 0,7404% 16% ..... 2,056,48	1,3883% 1,3883% 30% ..... 3,855,90
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	14,5224% 14,5224%	11,6179% 11,6179% 80% ..... 32,268,39	2,9045% 2,9045% 20% ..... 8,067,10		
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,242% 0,242%	0,121% 0,121% 50% ..... 336,05	0,0726% 0,0726% 30% ..... 201,63	0,0484% 0,0484% 20% ..... 134,41	
04	MOVIMENTO DE TERRA	0,0692% 0,0692%	0,0692% 0,0692% 100% ..... 192,12			
05	CONTENÇÃO/DESMONTE DE ROCHA	18,5208% 18,5208%	1,8521% 1,8521% 10% ..... 5,144,07	3,7042% 3,7042% 20% ..... 10,288,15	9,2604% 9,2604% 50% ..... 25,720,37	3,7042% 3,7042% 20% ..... 10,288,15
06	OBRAS COM ANCORAGEM	62,018% 62,018%		18,6054% 18,6054% 30% ..... 51,675,77	31,009% 31,009% 50% ..... 86,126,28	12,4036% 12,4036% 20% ..... 34,450,50
% Simples			15,2799% 15,2799% 42,439,18	26,1659% 41,4457% 72,674,72	41,0582% 82,504% 114,037,54	17,496% 100% 48,594,55
% Acumulado			42,439,18	115,113,90	229,151,44	277,745,99
Total Simples						
Total Acumulado						